

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор АО "Салехардэнерго"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

Ю. Ф. Стратий
(инициалы, фамилия)

М.П.

АО "Салехардэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

ОТЧЕТ

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере водоснабжения

за 2 квартал 2 017 г.

за _____ год

" 27 " июля 2 017 г.

(дата составления)

в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____ Приказ № 341-т от 16 декабря 2016 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

Инвестиционная программа АО "Салехардэнерго" по развитию системы водоснабжения МО г. Салехард на 2016-2020 годы.
программу Утверждена 18 декабря 2015 г. N 349-т в редакции от 05 июля 2016 года №79-т

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения плана	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Отклонения ²			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде	остаток сирван-сировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	уточнения и по результатам утвержде- нной сметной (заключенных докумен- тах)	уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных процедур)	прочие						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	ВСЕГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	ПИР и строительство кольцевого водопровода мкрн. Б. Княгиница - ул. Б. Княгиница, пластик, Ду 150, L=100м	2016-2016	2016	2017	15%	1,899	1,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы			
2	ПИР и строительство кольцевого водопровода от ул. Королева 6ТК55 до Магистрального водовода по ул. Б. Княгиница пластик, Ду 160, L=220м	2016-2016	2016	2017	15%	1,538	1,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы			
3	Голова - Б. Княгиница пластик, Ду 160, L=100м	2017-2017	2017	2017	0%	5,996	5,996	0,000	0,000	5,996	5,996	5,996				Корректировка инвестиционной программы			
4	ПИР и строительство кольцевого водопровода Ду 100 мм L=605 м, наземно на опорах Ду 100 мм L=300 м, в квартале Северный	2019-2020	2020		0%	6,710	6,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
5	ПИР и строительство кольцевого водопровода в районах ул. Почтова №3 - проспект. "Молодежный" УТ-1, пластик, Ду 160, L=440м	2018-2019	2019		0%	4,719	4,719	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
6	ПИР и техническое перевооружение сети водоснабжения МПБК "Окружная бойница" от (4УТ-20,1 - 4УТ-1 - 4УТ-6) от (4УТ-20,1 - 4УТ-16 - 4УТ-17,3)" пластик Ду 275мм	2016-2017	2016	2016	100%	55,098	24,798	14,381	0,000	0,000	14,381	14,381				Работа выполнена			
7	ПИР на перевод ВОС-5000 в разряд ПНС производительностью 10000 м3/сут.	2017-2017	2017		0%	0,935	0,935	0,935	0,000	0,935	0,935	0,935				Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы			
8	Перевод ВОС-5000 в разряд ПНС производительностью 10000 м3/сут.	2017-2019	2019		0%	19,262	19,262	3,037	0,000	0,000	3,037	3,037							
9	ПИР и техническое перевооружение кольцевого водопровода от камеры 1УТ-45 котельной №10 через ул. Павлова, Республика до камеры 3УТ-12,4 котельной №5 пластик, Ду 300 мм, L=2010м	2018-2019	2019		0%	24,978	24,978	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
10	ПИР и строительство кольцевого водопровода от камеры 2ТК-22 котельной №35 через ул. Чурова до камеры ТК-45по ул. Свердлова УР-2 пластик, Ду 160 мм, L=1300м	2019-2020	2020		0%	13,498	13,498	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
11	ПИР и строительство кольцевого водопровода от камеры 7УТ-1 котельной №28 по ул. Чапаева до камеры 6УТ-10,7 котельной №22	2020-2020	2020		0%	6,565	6,565	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
12	ПИР и техническое перевооружение кольцевого водопровода мост "Факел" от камеры ВК-10 до ВК-11	2018-2020	2020		0%	2,870	2,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
13	ПИР и техническое перевооружение кольцевого водопровода ТК-17 котельной №34 до 5УТ-1 УР-3	2018-2020	2020		0%	3,258	3,258	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
14	ПИР и техническое перевооружение кольцевого водопровода от ЦТК до 2ТК-2 и от ул.Княгиница камера 4ТК-28	2016-2016	2016	2016	0%	4,071	1,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
15	ПИР и реконструкция "Сети водоснабжения котельной №11, ул. Подшибякина 57" на участке от РТК до ЦТП №10	2016-2017	2017	2017	15%	9,649	9,149	4,059	0,000	0,000	4,059	4,059				Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционных программ			
16	ПИР и реконструкция "Сети водоснабжения котельной №11, ул. Подшибякина 57" на участке от ЦТК до ЦТП №13	2017-2018	2018		0%	5,984	5,984	0,400	0,000	0,400	0,400	0,400				Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы			
17	ПИР и реконструкция "Сети водоснабжения "Инженерное обеспечение мкрн. Первомайский-2,3" от РТК до ЦТП №6"	2017-2019	2019		0%	2,314	2,314	0,400	0,000	0,400	0,400	0,400				Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы			
18	Реконструкция сети ТВС от УР №3	2016-2017	2017	2017	15%	1,784	1,456	1,400	0,000	1,400	1,400	1,400				Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы			
19	ПИР и реконструкция "Кольцевого водопровода ул. Гагарина, 13в-ул.Б.Княгиница	2016-2016	2016	2017	15%	1,625	1,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы			

Исполнитель
Сидоров В.Г.
Сотлаовано
Минько А.А.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования квартал(2017г), млн. руб. без НДС		Отклонения 2		Причины отклонений 6
		План 3	Факт 2	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО, 1	30,608	0,000	30,608	0%	Корректировка инвестиционной программы
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	10,608	0,000	10,608	0%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0	
A.2	Амортизационные отчисления	20,000	0,000	20,000	0%	
A.3	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0%	
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
V	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал 5					
Е	Возврат инвестированного капитала 5					

Исполнитель

Минько А.А.

1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

2 Нарастающим итогом за год

3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

4 В ценах отчетного года.

5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.