

Примечание

к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждано

Генеральный директор АО "Салехардэнерго"

(указывается должность и наименование лица субъекта контроля (надзора))

Ю. Ф. Стратий

(подпись) (инициалы, фамилия)



М.П.

## ОТЧЕТ

АО "Салехардэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоэнергоснабжения**

за 2 квартал 2017 г. 2 017 г.

за \_\_\_\_\_ год

" 27 " июля 2 017 г.

(дата составления)

в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Приказ № 443-г от 21 декабря 2016 г., приказ № 444-г от 21 декабря 2016 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

Инвестиционная программа АО "Салехардэнерго" по развитию и модернизации системы электроснабжения МО г. Салехард  
программу на 2011-2017 годы. Утверждена от 30.09.2015 года №123-г в редакции от 31.10.2016 года №138-г

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода				Смонтированная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Отклонения 2				Причины отклонений
			в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения	полная стоимость 3	остаток 4 на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2 кв. 2017г)		остаток профинансирования по результатам отчетного периода 4	млн. руб. без НДС	из них за счет:									
			план	факт				%	план 3			факт 4	уточнения в стоимости и по результатам утверждены проектно-сметной документацией	уточнения в стоимости и по результатам конкурсов (указать)	прочие (указать)						
	ВСЕГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 6 кВ ПС "Центральная"	2013	2014	2014	2014	100%	409,667	141,120	74,160	45,145	29,015	29,015									
2	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 0,4 кВ	2014	2015	2015	2015	100%	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
3	Модернизация воздушных линий электропередач 0,4 кВ	2016	2016	2016	2016	0%	2,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
4	Проектно-изыскательские работы по расширению ПС "Дизельная" (6 кВ)	2011	2013	2013	2013	100%	2,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
5	Расширение ПС "Дизельная" (6 кВ)	2011	2014	2014	2014	100%	75,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
6	Создание систем противопожарной и режимной автоматики сетей 35 кВ энергосистем г. Салехард	2015	2017	2017	2017	100%	73,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
7	Монтаж приборов учета электрической энергии в энергосистеме МО г. Салехард	2015	2016	2016	2016	100%	32,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
8	Проектно-изыскательские работы по ПС "Урбинная"	2011	2011	2011	2011	100%	2,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
9	Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Урбинная" с заменой МВ-35,ВДЛ-1 на вакуумные выключатели АСКУЭ	2016	2016	2016	2017	100%	3,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
10	Монтаж АСУ, оптоволоконно	2016	2016	2016	2017	100%	6,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
11	Строительство КЛ 6кВ ПС Центральная	2016	2016	2016	2017	95%	18,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
12	Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 6 кВ	2011	2011	2011	2011	100%	1,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
13	Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 0,4 кВ	2011	2011	2011	2011	100%	0,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
14	Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Дизельная" с заменой ДР-35,ВДЛ-3,4 на вакуумные выключатели, АСКУЭ	2016	2016	2016	2017	100%	36,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
15	Мероприятия по замене ячеек №5,11,18,23 КРУН 1-2 ПС «Центральная» типа К-59 ПВВ-021-2000 с вакуумными выключателями ВВЭ-М-10-20-2000 с организацией АСКУЭ	2016	2016	2016	2017	100%	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
16	Система видеонаблюдения	2016	2016	2016	2016	0%	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
17	Техническое перевооружение системы утилизации тепловой энергии ПТЭС	2016	2017	2017	2017	40%	133,920	133,920	66,960	45,145	21,815	21,815				Выполнение монтажных работ					
18	Переворужение системы возбуждения ПТЭС с заменой шкафа возбуждения ШВЗ на современную цифровую систему управления возбуждением и доработка существующих систем ПТЭС № 1, ПТЭС №2 схемой автоматической синхронизации с сетью	2016	2017	2017	2017	5%	4,750	4,750	4,750	0,000	4,750	4,750				Разработка рабочей документации и изготовление оборудования					
19	Переворужение главного распределительного щита (ПРЩ-0,4кВ) ПТЭС с заменой существующей схемы АВР на современную цифровую систему АВР с программируемым логическим контроллером (ПЛК), а также заменой вводных и выходных автоматических выключателей	2016	2017	2017	2017	5%	2,450	2,450	2,450	0,000	2,450	2,450				Разработка рабочей документации и изготовление оборудования					

Исполнитель: И.о. начальника ОПРИД

В.Г. Сидоро

Согласовано

Минько А.А.



Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2квартал(2017г), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	74,160	45,145	29,015	0%	6
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,000	45,145	-45,145	0%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,000		0,000	0%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0	
A.2	Амортизационные отчисления	74,160	45,145	29,015	0%	
A.3	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0%	
A.3.1	Наименование источника		0,000			
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0%	
B.3.1	Наименование источника					
...						
V	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

Исполнитель Минько А.А.

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой выловой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Навыкающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.