

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор АО "Салехардэнерго"

(указывается должность и наименование лица субъекта контроля (надзора))

Ю.Ф. Стратий

(инициалы, фамилия)

(подпись)



М.П.

## ОТЧЕТ

## АО "Салехардэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере водопотребления и очистки сточных вод**

за 2 квартал 2 017 г.

за \_\_\_\_\_ год

" 27 " июля 2 017 г.

(дата составления)

в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

Приказ № 343-г от 16 декабря 2016 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

Инвестиционная программа АО "Салехардэнерго" по развитию системы водопотребления МО г. Салехард на 2016-2020 годы.

программу Утверждена 18 декабря 2015 г. № 350-г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений				
			план	факт		планная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2 квартал 2017г)	факт	остаток профинансировать по результатам отчетного периода	из них за счет:							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>ВСЕГО,</b>								109,876	108,041	27,221	0,000	27,221	27,221				
1	ПИР проекта "Техническое перевооружение КНС «Сенькина»	2016-2016	2016	2016	100%	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2	Реализация проекта "Техническое перевооружение КНС «Сенькина»	2016-2016	2016	2017	0%	1,710	1,583	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
3	ПИР проекта "Техническое перевооружение КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая"	2016-2016	2016	2016	100%	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
4	Реализация проекта "Техническое перевооружение КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая"	2016-2016	2016	2017	0%	1,717	1,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
5	ПИР и строительство "4-ой нитки напорного коллектора от камеры переключения станции с/на до Р. Васюган"	2017-2018	2018	2016	0%	37,100	37,100	18,550	0,000	0,000	0,000	18,550	18,550					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
6	ПИР и строительство КНС на урзе р. Шайтанка по ул. Чукурова	2017-2019	2019	2016	0%	15,581	15,581	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
7	ПИР и строительство сетей водоотведения для подключения объектов жилищного фонда в районе Комбината к централизованной системе водоотведения по ул. Б.Кувуянна	2019-2020	2020	2017	0%	21,040	21,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
8	ПИР и строительство самотечного и напорного коллектора для подключения объектов жилищного фонда по ул. Пушкина	2016-2017	2017	2017	100%	8,671	8,304	3,671	0,000	0,000	0,000	3,671	3,671					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
9	ПИР и строительство самотечного коллектора от 20 квартала до КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая"	2019-2020	2020	2016	0%	10,717	10,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
10	ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Бродниев31А и ул. Бродниева 31 Б до колодца К-4/38с (200м)	2016-2016	2016	2017	100%	1,264	1,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
11	ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Бродниев35А и ул. Бродниева 35 Б до колодца К-3/41с (110м)	2016-2016	2016	2017	100%	0,822	0,455	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы
12	ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома ул. Бродниева 40, 40а до колодца К-1/4/2 (210 м)	2018-2018	2018	2017	100%	1,776	1,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Осуществление торговых процедур. Корректировка инвестиционной программы





Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2 квартал(2017г), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений	
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%		
	ВСЕГО,	1	2	3	4	5	Корректировка инвестиционной программы
A	Собственные средства, в т.ч.:	27,22103	0,00000	27,22103	0%		
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%		
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	2,45343	0,00000	2,45343	0%		
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%		
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0%		
A.2	Амортизационные отчисления	24,76760	0,00000	24,76760	0%		
A.3	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0%		
A.3.1	Наименование источника						
...							
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%		
B.1	Кредиты						
B.2	Займы						
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0%		
B.3.1	Наименование источника						
...							
V	Бюджетное финансирование						
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%		
Г.1	Лизинг						
	Справочно:						
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>						
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>						

Исполнитель

Минько А.А.

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой;

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.