

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю


Генеральный директор АО "Салехардэнерго"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Ю. Ф. Стрелицкий

(инициалы, фамилия)

(подпись)



ОТЧЕТ

АО "Салехардэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 2016 г.

за _____ год

" 30 " января 2017 г.

(дата составления)

в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Приказ № 443-г от 21 декабря 2016 г., приказ № 444-г от 21 декабря 2016 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

Инвестиционная программа АО "Салехардэнерго" по развитию и модернизации системы электроснабжения МО г.

программу Салехард на 2011-2017 годы. Утверждена от 30.09.2015 года №123-г в редакции от 31.10.2016 года №138-г

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год				Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт	Статус в отчетном периоде ¹ , %	полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2016г)		остаток ⁵ сформирован по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:		процесс (указать)							
								план ³	факт ⁴			уточнения в отчетном периоде	уточнения в отчетном периоде		уточнения в отчетном периоде	уточнения в отчетном периоде					
	ВСЕГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 6 кВ ПС "Центральная"	2013	2014	2014	100%	1,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
2	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий электропередач 0,4 кВ	2014	2015	2015	100%	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
3	Модернизация воздушных линий электропередач 0,4 кВ	2016	2016	2016	0%	2,120	2,120	2,120	0,000	2,120	2,120										
4	Проектно-изыскательские работы по расширению ПС "Дизельная" (6 кВ)	2011	2013	2013	100%	2,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
5	Расширение ПС "Дизельная" (6 кВ)	2011	2014	2014	100%	75,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
6	Создание систем противопожарной и режимной автоматики сетей 35 кВ энергосистем г. Салехард	2015	2017	2017	100%	73,520	73,520	73,520	46,354	27,166	27,166										
7	Монтаж приборов учета электрической энергии в энергосистеме МО г. Салехард	2015	2016	2016	100%	32,500	10,540	10,540	27,835	-17,295	-17,295										
8	Проектно-изыскательские работы по ПС "Турбинная"	2011	2011	2011	100%	2,610	0,000	0,000	8,059	-8,059	-8,059										
9	Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Турбинная" с заменой МВ-35,ВД-1 на вакуумные выключатели, АСКУЭ	2016	2016	2016	2266%	3,260	3,260	3,260	73,879	-70,619	-70,619										
10	Монтаж АС/ДУ, оптоволоконно	2016	2016	2016	177%	6,790	6,790	6,790	12,025	-5,235	-5,235										
11	Строительство КЛ 6кВ ПС Центральная	2016	2016	2016	111%	18,360	18,360	18,360	20,340	-1,980	-1,980										
12	Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 6 кВ	2011	2011	2011	100%	1,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
13	Проектно-изыскательские работы на строительство воздушных линий 0,4 кВ	2011	2011	2011	100%	0,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
14	Реконструкция РУ-35 кВ ПС "Дизельная" с заменой ДВ-35,ВД-3,4 на вакуумные выключатели, АСКУЭ	2016	2016	2016	70%	36,710	36,710	36,710	25,771	10,939	10,939										
15	Мероприятия по замене ячеек №5,11,18,23 КРУН 1-2 ПС «Центральная» типа К-59 ПШВ-021-2000 с вакуумными выключателями ВВЭ-М-10-20-2000 с организацией АСКУЭ	2016	2016	2016	400%	9,500	9,500	9,500	38,015	-28,515	-28,515										
16	Система видеонаблюдения	2016	2016	2016	0%	0,850	0,850	0,850	0,000	0,850	0,850										
17	Техническое перевооружение системы утилизации тепловой энергии ГТЭС	2016	2017	2017	60%	133,920	133,920	66,960	40,214	26,746	26,746										
18	Первооружение системы возбуждения ГТГ №3 ГТЭС с заменой шкафа возбуждения ПСВ-3 на современную цифровую систему управления возбуждением и доработка существующих систем ГТГ №1, ГТГ №2 схемой автоматической синхронизации с сетью	2016	2017	2017	100%	4,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										

<p>19</p> <p>Перепоружение главного распределительного щита (ГРЩ-0,4кВ) ГЭС с заменой существующей схемы АВР на современную цифровую систему АВР с программируемым логическим контроллером (ПЛК), а также заменой вводных и секционных автоматических выключателей.</p>	2016	2017	2017	100%	2,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
---	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Главный инженер

И.о. начальника ОПР/ИД

В.Г. Сидоров

Исполнитель

Меркулова Т.В.

Таблица 2

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования (2016г), млн. руб. без НДС		Отклонения 2		Причины отклонений
		План 3	Факт 2	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	228,590	159,518	69,072	70%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	228,590	159,518	69,072	70%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	94,630	94,630	0,000	100%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	94,630	94,630	0,000	100%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	94,630	94,630	0,000	100%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000		
A.2	Амортизационные отчисления	133,960	64,888	69,072	48%	
A.3	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал 5					
Е	Возврат инвестированного капитала 5					

Исполнитель Минько А.А.

- 1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предрасчетных инвестиционной программой.
- 2 Нарастающим итогом за год.
- 3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
- 4 В ценах отчетного года.
- 5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.